

**Byggesag:** Bella3N

**V8C sag:** Bella 3N – sags nr. 2003

**Referat af underentreprenørmøde nr. 15 (uge 49)**

**Tid:** 7. December. 2021 kl. 09.00

**Sted:** Byggepladsen

**Deltagere:**

Christoffer N. Nissen

V8C

Yacoob Lazar

V8C

Mark Groset Parnfelt

NorDC

Theis Juel Christensen

NorDC

Victor Hansen

NorDC

Andrei Dascalescu

NorDC

Morten Emil Rylander

Bravida

Tue Falkenstrøm

Bravida

Peter Andersen

GL VVS

Kurt T. Nielsen

Contiga

*Wolfgang F*

*Contiga*

**Fraværende:**

- Er overstående udført med *kursiv*

Referent: CNN

---

**Næste møde afholdes: Tirsdag den 14. December, kl. 09.00**

**Vigtigt læs venligst pkt.9.1 vedr. oprydning.**

**Husk at få afleveret KS til gennemsyn og godkendelse senest mandag i lige uger, skal afleveres på KS reolen ved byggeledelsen – KS skal være opdateret løbende og ok ellers tilbageholdes der penge i Aconto betaling. Jf. Pkt. 10**

**UEér skal inden opstart udlevere en udkast på KS-plan**

---

**Generelt:**

Det der er skrevet med ”**fed skrift**” er nyt og blev behandlet på mødet, alt andet er forhold der enten har været behandlet og efterfølgende udgår af referater eller også er det punkter der ikke er behandlet på mødet og skal behandles i fremtiden. Ved første referat skrives der ikke med fed.

- **Alle entreprenøren der er beskæftiget på byggepladsen SKAL deltage i sikkerheds- og byggemøder.**

- 1 **Kommentarer/bemærkninger til ordlyd/indhold i referatet fra sidste møde.**  
**Ingen bemærkninger til sidste mødereferat.**



## 2 Bemanding og fordeling af skurer på pladsen.

### Bemanding pt. på pladsen.

<u>Entreprenør</u>	<u>Bemanding BF5</u>
Jord, kloak og beton (DC)	2
GL VVS (Vent, vvs, og isolering) (GL)	1
EL, Bravida (EL)	2
CT, (Contiga)	10
HHH	0
Murer	0
Søren o	0
NT Tag	0
JW	0
Maler	0
CL	0
KØK	0
MOS	0
V8C	0

Bemanding på pladsen i alt: 17

## 3 Vejrligsdage i perioden (2021/2023).

Entreprenør	Vejrligsdage i alt	Vejrlig i perioden	Dato.
-------------	--------------------	--------------------	-------

## 4 Stade, Tidsplan, forestående arbejder og projektafklaringer.

Alle **Hovedtidsplan d. 21-10-2021 er gældende**

Alle V8C indskærper at støjende arbejde kun må udføres i tidsrummet Mandag til **fredag 07.00–19.00 og Lørdag fra 08.00–17.00**

Alle Husk at trafik regler skal overholdes på byggepladsen jf. sikkerhedsmødereferat.

Alle Alle henvendelser fra pressen/offentligheden i øvrigt skal henvises til V8C.

Alle Styling af tegninger foregår på Byggeprojekt.dk – man vil blive inviteret med log-in – herefter kan man gå ind på systemet og se/trække de seneste tegninger.

Alle Personer der deltager på UE møder betragtes som aftale berettiget.

Alle Husk at der i byggelederskur skal være en kopi af jeres APV til AT. Vigtigt.

Alle Byggeplads koordinering af evt. afspærring af køreveje, arbejdsområder, leveringer skal aftales med byggeledelsen senest 2dage før der afspærres.

Alle Der er tilsendt alle følgende branchevejledning ”**FOREBYG SMITTE FRA CORONA- VIRUS PÅ BYGGE- OG ANLÆGS- PLADSER**”, alle skal venligst sørger for at få det læst og kommunikeret ud til håndværkerne på pladsen, det forventes at i håndhæver dette overfor jeres håndværkere.

Alle Generelt er parkering forbudt på pladsen og der henvises til offentlig parkering. Der udstedes en bøde på 5.000 kr, for alle biler holdende på byggepladsen.

Alle Alle skal overholde afspærringer, afmarkeringer omkring kraner, bomlifte og andet farligt arbejde. Arbejdsområdet skal altid være spærret af.

Alle **Der stilles krav om at alle faggrupper har gul fluencerende tøj på.**

Alle **Der er hjelm påbud på byggepladsen, samt påbud som sikkerheds fodtøj.**

**NorDC****Sandpude konstruktion**

Bella 3N, Udgravning for gade fundamenter	100%
Bella 3N, Udgravning for indvendige fundamenter	100%
Bella 3N, Udgravning for gård fundamenter	100%
Bella 3N, Renselag gade fundamenter	100%
Bella 3N, Renselag indvendige fundamenter	10%
Bella 3N, Renselag gård fundamenter	100%
Bella 3N, Armerings arbejder gade fundamenter	100%
Bella 3N, Armerings arbejder indvendige fundamenter	100%
Bella 3N, Armerings arbejder gård fundamenter	100%
Bella 3N, Støbning af gade fundamenter	100%
Bella 3N, Støbning af indvendige fundamenter	100%
Bella 3N, Støbning af gård fundamenter	100%
Bella 3N, Afsætning af teknik skakte i gruspude	100%
Bella 3N, Isolering af terrændæk	100%
Bella 3N, Støbning af terrændæk	100%
Bella 3N, Udførelse af pumpe brønde i gårdrum	60%
Bella 3N, Udførelse af spildevand ledninger i gårdrum	60%
Bella 3N, Udførelse af regnvandsledninger	70%
Bella 3N, Udførelse af regnvandsbassin/forsinkelsesbassin	95%
Bella 3N, Membraner omkring kælder	

- DC Der skal monteres en sedimentations container til vandlæsning fra bygger gruppen.
- Det skal sikres at der ikke ligger vand omkring kælderen også når selve bundpladen overgår til CT.
  - Der skal dagligt tjekkes op på om pumperne kører.
- DC Kloak arbejder indvendigt i gårdrum skal senest stå færdig uge 37.
- Resterende kloak arbejder udestår pga. insitu væggen.
- DC Ved Tv inspektion af gårdrummet skal det sikres, at stikledningen ud til spildevands ledningen og kigges igennem, grundet gravearbejder og udførelse af GUK i området.
- Der er planlagt TV inspektion af gårdrummet uge 43.5. Vigtigt at strækningen fra skelbrønd i gårdrum til vej medtages i tv inspektionen.
- DC **Ved støbning af toplade skal det sikres at der er korrekt fald på topladen til GA.**
- **Ydermere skal det sikre, at der udføres kloak arbejder til udslagsvask, trækrør til pumpebrønd m.m.**
  - **Det skal sikres at unitten dækkes af og at der ikke er fyldt med beton rester som på bella 4.**
  - **Det skal sikres at føringer i isoleringen udføres før selve udlægningen af isoleringen, så der ikke skal reetableres, og skæres op.**
  - **Støbning af toplade skal planlægges. EL og VVS efterspørger støbe dato?**
  - **Der skal sikres at isoleringen af topladen opstarter allerede uge 44.1. Det er aftalt at der isoleres modsat element montage**
  - **Skakte kan ikke bruges til støbning grundet problematik for Bella 4.**
  - **Der mangler drænlag den sidste del af kælderen, det er blevet aftalt der kommer kran uge 44.5**
  - **Slibe arbejder skal udføres uge 47.1-47.4 første del. . Det er formentlig ikke muligt at slibe dagen efter støbning grundet vejret/årstiden.**
  - **Det er aftalt, at den resterende del af toplade støbes uge 48.5. Slibning skal udføres hurtigst muligt, så drænhuller kan bores.**
- DC Pumpebrøndene sættes i gang inden der støbes toplade. Der skal koordineres med EL. EL montere sikkerheds afbryder på indvendig kældere væg. NorDc kommer med den varme del.
- Er leverandør blevet adviseret omkring montage datoer?
  - Pumpeslange til drænpumpe udføres i en interrimsløsning til den røde container. Det er aftalt, at dern monteres på konsollen i gårdrum.
  - DC Alle føringer i jord (spildevand/regnvand m.m.) skal være færdige senest uge 35.1
  - **Trækrør til indføring ved TR3 i kælder, for el til pumpebrønd er bores forkert.**
- DC Ved færdiggørelse af ledninger i gårdrum, skal det sikres at der udføres tv inspektion. Tv inspektionen

- sendes til V8C, som videresender denne til rødgiver for kommentering.
- DC Alle ledninger i terræn dækkes af med dækbånd/netbånd.
- Alle udgravninger med føringer dækkes op med sand.
  - Der skal udføres KS på overstående.
- DC Gårdrummet bankes op i 200mm knuste beton. I hele gårdrummet areal.
- Alt sand i gårdrummet fjernes, så dette ikke bliver en stor mudder pøl senere i byggeperioden.
  - Resterende opfyldning i gårdrum er planlagt til at blive udført uge 47.5.
- DC CNN sikrer at murerne går i gang med udførelse af sokkeler, så vi kan begynde at lukke ind mod bygningen.
- DC Alle brønde skæres ned. Fremtidige dæksler monteres, så det sikres at det ikke kommer affald i brøndene.
- DC Omkring udvendige facader udføres der et 3000mm bredt bælte af knust beton.
- DC Indgangspartier i stueplan støbes, når stueplan er monteret. Yderligere koordinering sker senere.
- DC Affald skal henlægges i container, og må ikke henlægges i bunker i terræn. Affald bliver fjernet af V8C uden varsel billigst i regning.
- DC Opstart opfyldning omkring kælder skal ske indvendig mod gårdrum uge 42.3. der sammenstøbes uge 42.2
- FV indføres uge 48. der kan fyldes op i slutningen af uge 48. Der er lavet aftaler TJ og BP imellem, at Brian kontakter Tj omkring spindel forlænger til vandstikket.
- DC Der efterspørges en tidsplan for insitu arbejder ved kælder. Der skal koordineres med CT, da insitu rampen ligger i montage området for etape 2.
- Insitu arbejder for kælder rampen udføres med opstart i uge 46.1.
  - Det er aftalt at der skal tages hensyn til element montagen, så det ikke udføres insitu arbejder imens der kranes elementer på overstående etager mod kælder rampen.
  - Området foran insituvæggen er oplagsplads for NorDC. Det skal sikres at der altid er ,ulighed for CT at komme ind til deres materiale plads.
  - **Insituvæg støbes uge 50.2**
  - **Membran ved insituvæg skal udføres på indvendig side af rampen, med et overlæg 1000mm ud over tilstødende vægge.**
  - **Inden opfyldning skal det koordineres skraldesug indføring fra Ørestads boulevard.**
- DC **Ved opfyldning langs Ørestads boulevard skal tørledning udføres. Vigtig at der udlægges knust beton ovenpå ledning for tryk udligning.**
- DC **Der er flere forhold i kælderen som skal gennemgås. CNN indkalder til møde med Theis uge 50.3, for at tages bestik af kældersituationen.**
- DC **Sedimentations container skal tilkobles vandmåler for afledning til rød hovedcontainer til vandudledning i p huset.**

### Contiga Stade:

Montage Kælder:	100%,
Montage Etape 1, stueplan:	100%,
Montage Etape 2, stueplan:	100%,
Montage Etape 1, 1.sal:	100%,
Montage Etape 2, 1.sal:	80%
Montage Etape 1, 2.sal:	40%,
Montage Etape 2, 2.sal:	0%

### Tidsplan/udførelse

- CT **Stueplan arbejder for etape 2 , skal ske fra gårdrummet uge 44.2**
- **NorDC opstarter på insitu rampe i montage område, dette skal koordineres.**
- CT **2.sal etape 1, montage af vægge, kabiner dæk uge 48.2-49.3**
- CT **2.sal etape 1, Støbning af dæk uge 50.2. MOE skal adviseres.**
- CT **2.sal, etape 2, montage af vægge kabiner, dæk uge 50.1-51.1**
- CT **2.sal, etape 2, støbning af dæk over 1.sal uge 01.3. Det er aftalt at der støbes fra nord facaden.**
- CT **Der er udført finish møde onsdag d. 08-12-2021. Finish af alle lejligheder skal være som stueplan etape 1.**

**Der er skærpede finish krav på Bella 3N. Det er aftalt at montage finish er afsluttet 5 arbejds dage efter støbning af overliggende dæk. Ydermere er det aftalt at onkel tom finish er afsluttet 10 arbejdsdage efter**

**støbning af overliggende dæk.**

- CT TR4, bolig 36, 1.sal, væg vendte forkert i værelse, og ventilations udsparinger mangler.**
- CT TR1, bolig 4, 1.sal, væg vinge ved skakt mangler**
- CT TR3, bolig 25, 1.sal, væg vinge ved skakt mangler**
- CT Der skal være fokus på udvendig finish lodret og vandret, da vi forud isolerer bygningen, som det gøres på Bella 4. Udvendige fuger skal tage med løbende.
- CT Ved montage af sikkerhed skal det sikres, at sidde placeres 200mm fra vindues hul både i længde og bredde retningen, så det sikres, at der man monteres vindues uden at balustre skal demonteres.
- Alt sikkerhed skal sømmes.
  - Alle stiger skal fastgøres.
  - Alle stiger skal være minimum 1000mm over dækket.
  - Skal skakte skæres, skal det sikres opklodsningen laves sikkerheds mæssigt forsvarligt, og at plyffer plader monteres direkte efter skæring. Lejligheden skal spærres af.
- CT Det skal sikres at byggevandet slukkes til fyraften, og at alle koblinger er tætte.
- Det er aftalt under byggemøde nr. 8 uge 42, at byggevand trækkes ind i elevator skaktene, så dette ikke fryser.
- CT Der udføres el i opgangene, når der er to sammenstøbte etager.
- Morten Bravida skal kontaktes hvis el ikke virker eller byggeledelsen.
- CT Drænhuller bores dagen efter sammenstøbning. VIGTIGT! Da det begynder at blive vinter og dæk kan frostsprænge.
- Drænhuller bores midt i kanal.
  - Det skal sikres, at der udføres udførlig KS på alle drænhuller.
  - Det er aftalt at der bores en stribe af drænhuller tværs igennem boligerne for bedre udtørring
  - Planer for boring af drænhuller skal sendes til CNN.
- CT På tag/øverste etage, skal det sikres at CT støbes tegning skakte ud, der koordineres med VVS og EL for udførelse af skaktplader/teknikskakte. Arbejder udføres 2 dage inden der støbes.
- Ct skal sikre at eventuel skakte der ikke er udført fra fabriker skåret, og klar til gennemføringer.
- CT Der skal kaldes på fugearmeringstilsyn ca. 4 dage inden der støbes.
- CT Der skummes i samlinger imellem skakt og plyfferplader i hele skaktens omkreds, samt bagved Z-profiler.
- Alle skakte skal være 100% tætte.
  - Ingen skakte må få udstøbt drænkanaler med beton. Alle drænkanaler skal skummes til 100% lukning.
  - Alle Z-profil beslag skal være skummer langs siderne og bag til 100% tæthed.
- CT Der skal indgås aftale med Bravida omkring KS på el udsparinger inden finish arbejderne opstarter.
- CT Ved udførelse af fugearmering, skal det sikres, at der monteres plyfferplader langs kanterne, så armering ikke kan falde ned. Denne øvelse er udført på både Bella 13 og Bella 5.
- CT Talerstole skal monteres indvendig i gårdrum, da vi opstarter vindues montagen på udvendig side.
- CT For hver etage skal der ugentlig udføres sikkerheds inspektion af CT. Inspektion skal forelægges for V8C og alle forhold der er manglende skal være udført minimum en dage efter disse er noteret.
- CT Drænhuller i kælder skal bores i uge 48. det skal planlægges med ct, da disse først skal bores efter toppladen er slebet.
- CT Overgang til TAG ved penthouse skal det sikres at bindere på elementer fjernes og at vægge slibes. Forholdet udføres fra ok huldæk til +900mm over Ok huldæk.
- CT Montage beslag ved penthouse lejligheder skal skæres i minus, så det sikres at jern ikke er udragende fra elementerne. Udskæring lukkes med beton, og overfladen skal flugte 100% med falsen.
- CT Det skal sikres at der ikke er svindrevner i understøbninger. Ct. skal sørge for at inden lejligheder afleveres til indvendig aptering, at samtlige vægge er gennemgået og alle revner er lukket. Forholdet gør sig ikke gældende for indvendige interne lette vægge ( let betonselementer)
- CT Alle bundstykker skal udføres i projekteret højde med pæn beskaffenhed både indvendig mod boligen samt ud mod repos.
- CT Alle sammenstøbninger på under side af trappen skal udføres i første classes finish, så det sikres, at ved maling, at sammenstøbningen ikke kan ses.
- CT Dorne afrenses for mørtel.
- CT Der skal etagevis indmåling om repos sidder korrekt i forhold til OK udsparing for hoveddøre.
- CT Lette beton vægge har en beskaffenhed i alle pt monterede lejligheder, som ikke stemmer overens med tidligere leveret letbeton produkt. Alle lette vægge rettes op, så der ikke stilles ekstra krav fra maler omkring ekstra spartel.

**GL-VVS****Stade:**

Ledninger i jorden:	<b>100%</b>
<b>Varmecentral:</b>	<b>5%</b>
Grundinstallationer i kældere:	<b>0%</b>

Skakt installationer etape 1:

Skakt installationer etape 2:

**Tidsplan/udførelse**

- VVS Der udføres 4 stk opføring steder for byggevand indvendig i gårdrum inden der er fyldt op omkring kælderen. Hver opføring skal udføres med to stk. spulehaner.
- Det er aftalt af byggevand trækkes ind i elevator skaktene så CT kan trække vand derfor. Herfra er vandet mere "frostfrit". Byggevand trækkes ind i TR3-4 og TR6. I TR4 skal der udføres ekstra længde på slange, så CT kan trække det med op i elevatorskakten.
  - Alle vandudtag udføres i elevatorskakt.
  - Husk isolering og el tracing.
- VVS Føring i kældere kan opstartes uge 49.1, skal være færdig senest uge 51. Det skal sikres, at der fokuseres på fyrrummet, så vi kan sætte varme på bygningen/ calorifere systemerne.
- VVS Varme central skal være funktions dygtig senest uge 51.
- VVS Der skal være fokus på, at radiator rør, trækkes op igennem indgangspartierne inden disse støbes, som det er blevet gjort på Bella 4.
- Der koordineres VVS, EL, NorDC og V8C imellem omkring dette forhold.
- VVS Opstart indvendig aptering er sat til uge 05/06-2022 i TR1.
- Indhejsning af nilan anlæg, ventilation, radiatorer skal koordineres

**Bravida****Stade:**

Ledninger i jorden	<b>0%</b>
Ledninger i drænlag	<b>0%</b>
Grundinstallationer i kældere	<b>0%</b>

**Tidsplan/udførelse:**

- EL Byggestrøm til Bella 3N skal koordineres.
- Det er aftalt at der monteres byggestrøm til CT i TR1-3-6.
  - Der udføres byggestrøm til insitu rampen
- EL Indføring af stikledninger til Bella 3N skal koordineres.
- Der er sendt mail på at stiklednings arbejder for indføring kan udføres uge 49.5.
- EL Når kældere etape 1 er blevet monteret, sikres det at der udføres lys i kældere med lyskæder. Det samme gælder for etape 2.
- Lys i kælderen er ok.
- EL EL trace tværs over gården skal koordineres.
- Uge 44.2 kommer bæltekransen ind i gården. Arbejdet skal udføres inden da. Koordineres med NorDC & BP.
- EL Støbning af stueplan niveauer/indgangspartier planlægges til uge 01/02-2022.
- Kabling af indgangspartier koordineres med CNN.
- EL Der skal udføres ekstra strøm i TR1-2-3, så det sikres, at vi til vinter kan sætte 4 StK 9kw varmeblæsere op i hver opgang.

**Murer****Stade:****Tidsplan/udførelse**

MUR Facade udtrykket opmures jf. ark tegninger.

- Der skal tages højde for recesser over vinduerne samt port omkring vindues elementet.
- MUR Det er aftalt at der skal forud isoleres på facaderne inden opstart af murerne, så vi sikre at der kan komme flow i de indvendige apterignsarbejder.
- MUR Det skal sikres, at Facade udtrykket opmures med Egersund LESS Kul EW0449 og egersund Less Jern EW0450
  - Fuge: FMS 1176 Grå ( Less Kul)
  - Fuge: FMS 1154 sort ( Less jern)
- MUR Sokkel arbejder på udvendige facader kan opstartes. Det skal sikres at soklerne berappes når man er færdig med en længde, så norDC kan monterer drænplader og begynde opfyldningen.

**S.O.****Stade:**

Levering af Altanbeslag til sandwichelement"CT"	<b>0%</b>
Levering og montering af Altanbeslag byggeplads	<b>0%</b>

**Tidsplan/udførelse**

- SO Altan beslag til indstøbning i sandwich elementer skal lande hos Contiga uge 47. Det er ekstremt vigtigt at dette sker, så Contiga kan få disse indstøbt i sandwich elementerne.
  - **Altan beslag er landet hos Contiga.**

**Kas****Stade:**

Levering af vinduer til sandwich elementer: 0%

- KAS Leveringer af vinduer til bella 3N skal ske via palle pakke plan aftalt i uge 25.
- KAS Ved første montage af vindue på pladsen skal det sikres, at Kas sender en service tekniker til
- KAS **Vinduer til indbygning i sandwich elementer skal lande hos Contiga uge 47.5 senest. Der er lavet aftaler med Michael Møller, omkring dette forhold.**

**Tidsplan/udførelse****Bygherre****Tidsplan/udførelse**

1. Forventer at fjernvarme arbejder nord for Bella 3N afslutter **uge xx**
2. Der apteres metroplads mod nord.
3. Der apteres den nye Martha Christensens vej mod nord. Vejen er hverken færdig eller brugbar foreløbig.

**5 Projektering.**

Gældende Projektmateriale:

Sagen kører via Byggeprojekt.dk Alle har pligt til, at logge ind med brugernavn og kode for at tjekke materialet. **(Husk kun at gå ind under gældende tegninger og projektmateriale)**

Gældende tegningslister:

- **Arkitekt, nyest opdateret til d.d.**
- **Konstruktioner, nyest opdateret til d.d.**
- **VVS-installationer, nyest opdateret til d.d.**

- **Ingeniør, Anlæg – Ledninger i terræn, nyest opdateret til d.d.**
- **EL-installationer, nyest opdateret til d.d.**

Bemærk at det er entreprenørens eget ansvar at der arbejdes efter sidst gældende tegninger.

## 6 Arbejdsklausul:

V8 har efter aftale med bygherre forpligtet sig til at alle håndværkere og firma på pladsen overholde gældende krav omkring løn og ansættelsesforhold

CT: Har flere ansatte med udenlandsk baggrund. Alle skal være ansat på dansk kontrakt og under dansk byggeries overenskomst.

Brdr. Jakobsen: Har flere ansatte med udenlandsk baggrund. Alle skal være ansat på dansk kontrakt og under dansk byggeriets overenskomst.

NorDC: Har flere ansatte med udenlandsk baggrund. Alle skal være ansat på dansk kontrakt og under dansk byggeriets overenskomst.

## 7 Kvalitetssikring og DV

Oversigt over hvem der har afleveret KS materiale og om det er godkendt af byggeledelsen: **HP gennemgår afleveret og opdateret KS på V8C's vegne.**

A'conto betaling kan ikke effektueres før ks materiale foreligger.

V8C gennemser UE's kvalitetssikring og godkender om det er tilstrækkelig iht. V8C egen kvalitetssikring.

Alle KS mapper skal afleveres i byggeleder skuret senest en uge efter Entreprenørens opstart på pladsen til gennemgang/kontrol af UE's kvalitetssikring

## 8 Tilsyn - C-Web

### **Tilsyn:**

C-web benyttes og skal bruges af alle

Tilsynsnotater skal besvares således at de kan afsluttes, både på C-Web og Byggeprojekt.

## 9 Byggeplads

Der indkaldes til sikkerhedsmøde i ulige uger efter byggemødet. Husk der er mødepligt for alle UE'er der er repræsenteret på byggepladsen.

Procedure ved arbejdsulykker – ved anmeldelse skal V8's sikkerhedskoordinator have besked straks samt kopi af anmeldelse.

Retningslinjer for byggepladsen Bella23. sikkerhedsmødereferat, PSS inkl. Bilag og Byggepladsplanen.

### 9.1 Oprydning

Alle har pligt til at rydde op efter egen fag jf. PSS

Alle overstået arbejder der forlader arbejdsområder skal sørge for at der er ryddet op.

Arbejdsområder skal være ryddet og klar til næste kommende faggruppe, hvis arbejdsområder ikke er ryddet og afsluttet jf. gældende tidsplaner, bliver oprydning igangsat på entreprenørers regning + V8C's styringsomkostninger.

Til orientering hvis der vurderes at der er dårlig oprydning fredag middag bliver oprydningen udført i weekenden, dette kan være omkostningsfuld og derfor kan regningen ikke diskuteres.

Alle UE'er har pligt til opfølgning for klargøring til næste fag og en tilbagemelding til V8C skal ske indenfor arbejdstiden, mandag til torsdag senest kl.15.00 og fredag senest kl.12.00.



Oprydning varsles ikke pr. mail eller mundtligt, alle er hermed varslet ved byggemødet, UE'er modtager dog en mail på at arbejdet er bestilt, entreprenørerne kan dog vælge at rydde op i weekenden og dermed mindske regningen på weekend rengøringen.

## **10 Økonomi**

- Alle, Ekstraarbejder skal enten opgøres, eller adviseres eller accepteres inden udførelse ellers ingen honorering.  
Sendes der ikke godkendte ekstra arbejder uden en aftale-seddel vil disse ikke blive betalt. For alle ekstra arbejder skal der vedlægges en gyldig V8C aftaleseddel.  
V8C forholder sig ret til, at rydde op efter de enkelte UE'er, såfremt de en gang er blevet skriftlig adviseret. Arbejdet vil blive udført billigst i regning, og fratrækkes ved slutøkonomien.

## **11 Diverse og eventuelle**

## **12 Ferie**

### **Sikkerheds møde:**

#### **1. Maskiner**

0 bomlifte, 1 mobil kran, 2 manitauo. Diverse lastbiler for materiale leverance.

#### **2. Byggepladsen rundt inden sikkerhedsmøde.**

1. Der er hjelm påbud i terræn + sikkerhedssko.
2. Generel oprydning i terræn.
3. Alle udvendige arbejdsområdet for arbejder i lift spørres af.
4. Der skal udføres god og sikker afspærring omkring insitu rampe på Bella 3N.
5. Husk ingen rygning i mandskabsskurene – gælder alle.!!
6. Der er forsat arbejder i gårdrummet. Det skal sikres, at materialer i gårdrum ikke ligger og flyder, at gårdrummet er fremkommeligt. Bæltekran skal ind i gårdrummet uge 44.1
7. Det skal sikres, at maleren sørger for at der ikke ligger støv i lejlighederne efter slibning af vægge.
8. Støvsugning og fejning af lejligheder inden el på gulve. Meget vigtig at der ikke ligger støv i lejlighederne.
9. Maler skal sørge for at alle lejligheder er støvsuget efter end slibning af vægge.
10. Der skal være styr på adgangsveje til opgangene. Materialer fjernes uden varsel
11. Der udføres ordentlige adgangsveje indtil opgangene.
12. Det er ikke tilladt at parkere biler på pladsen i mere end 5min ( for aflæsning af materialer) alle parkeres biler vil blive kvitteret med 5.000kr i bøde.

#### **Vejrligeforanstaltninger**

- Vanding/fejning af kørevej pågår efter behov.
- Bygherre sørger for saltning, samt renholdelse af fælles adgangsveje til byggepladsen.

#### **3. Sikkerhedsorganisation**

Følgende sikkerhedsgrupper er at finde på pladsen:

Sikkerhedskoordinator, V8 Construction A/S: Christoffer Nissen

#### **4. Plan for sikkerhed og sundhed PSS**

Sikkerheds- og Sundhedsplanen

PSS forefindes i mandskabsskurene til orientering!

Det forudsættes, at de arbejdsansvarlige for hver enkel fagentreprise har gennemført den lovpligtige arbejdsmiljø uddannelse.

I tilfælde af manglende uddannelse fremsendes dokumentation for at vedkommende er tilmeldt et sådan kursus.

#### **5. Kommende sikkerhedsaktiviteter**

- Murer arbejder: Platform arbejder på lift, kørsel med minitau
- Arbejder på tag, Husk ALTID to flugtveje. Spørg byggeledelsen hvis i er itvivl.
- 

#### **6. Meddelelser fra formanden/entrepriselederen/sikkerhedsfunktion**

- Ved arbejdet i weekend skal byggeledelsen adviseres rettidigt.
- Arbejdes tider er jf. Københavns kommune, regler omkring arbejder tider.
- Generelt skal alle huller i terræn afdækkes med plade. **Vigtigt!**

#### **7. Meddelelser fra sikkerhedsrepræsentanter**

#### **8. Meddelelser fra bygherren**

Husk at der er hjelm- og sikkerhedssko påbud når man færdes rundt på byggepladsen.

**GÆLDER ALLE! Der er Hjelm påbud på byggepladsen**

#### **9. Meddelelser fra arbejdstilsynet**

#### **10. Orientering om uheld, ulykker og tæt-på-ulykker siden sidst.**

Fald ulykker: 0

Årsag: kraftig vind ved element montage

Andet:

#### **VIGTIGT**

Ved ulykker, er det vigtigt at informere den sikkerhedsansvarlige fra V8 Construction A/S på telefon 2555 1207. Senest dagen efter hændelsen er sket.

**Christoffer N. Nissen**  
**V8 CONSTRUCTION A/S**